	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 003/2025				DATA DA	DATA DA MEDIÇÃO:		03/08	03/09/2025		
OBJETO: CONSTRU FREI MIGUELINHO.	OBJETO; CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTÔNIA, LOCAUZADA NA CIDADE DE FREI MIGUELINHO.	NTÔNIA	, LOCALIZADA N	A CIDADE DE	EMPRESA	CONTRATADA	: HINOVE SERVI	ços de cons	STRUÇÃO E TRANSPO	EMPRESA CONTRATADA: HINOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIREU	
VALOR CC	VALOR CONTRATADO:	R\$	106.191,00		VALOR ACI	VALOR ACUMULADO:			R\$	86.360,30	
VALOR DC	VALOR DO BOLETIM:	R\$	9.993,13		SALDO:				R\$	19.830,70	
				CONTRATADO	•		BM 03	3	ACUMULADO	SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOF	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	VALOR	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$		8.458,56							
17	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA * N 22 * ADESIVADA DE * 2,0 X 1,125 * M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	196,80	R\$	885,60		00'0	R\$ 885,60	R\$ 0,00	100,00%
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	72,00	105,18	R\$	7.572,96		00'0	R\$ 4.207,20	R\$ 3.365,76	55,56%
2.0	TRABÁLHO EM TERRA	R\$		3.370,42							
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	МЗ	15,78	92,24	RS	1.455,54		00'0	R\$ 1.455,54	R\$ 0,00	100,00%
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023.	M3	3,43	28,46	R\$	97,61		00'0	R\$ 97,61	R\$ 0,00	100,00%
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	26,58	68,37	RS	1.817,27		00'0	R\$ 1.817,27	R\$ 0,00	100,00%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$		12.298,21							
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M3	1,93	29,36	R\$	99'99			R\$ 56,66	R\$ 0,00	100,00%
3.2	ALVENARIA DE TUOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	M2	26,83	80,71	RS	2.165,44			R\$ 2.165,44	R\$ 0,00	100,00%
3.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONDRETO ARMADO CONVERIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PREDIC), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA AF_117202	M3	5,05	1.995,27	RS	10.076,11		00'0	R\$ 10.076,11	R\$ 0,00	100,00%
4.0	ESTRUTURA	R\$		9.362,94							
1.7	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVERCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILAR (FRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA AE_11/202.	M3	3,39	1.995,27	R\$	6.763,96		00'0	,R\$ 6.763,96	R\$ 0,00	100,00%
4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	Σ	2,40	34,98	Rs	83,95		00'0	R\$ 83,95	R\$ 0,00	100,00%
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃOAF_03/2016	Σ	19,00	46,63	RS	885,97		00'00	R\$ 885,97	R\$ 0,00	100,00%
4.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	Σ	19,00	85,74	R\$	1.629,06		00'0	R\$ 1.629,06	R\$ 0,00	100,00%
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$		26.763,61							
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_122021	M2	163,74	83,04	R\$	13.596,96		00'0	R\$ 13.596,96	R\$ 0,00	100,00%
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	334,64	4,75	R\$	1.589,54		00'0	R\$ 1.542,42	R\$ 47,12	97,04%
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANIALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	M2	293,24	39,48	R\$	11.577,11		00'0	R\$ 8.928,79	R\$ 2.648,32	77,12%
6.0	PISOS	R\$		14.350,35						\	

Sláudio Césardifeiro Santana Engementationi CREA nº 1820 55489 PE HANOVE SEEVEL SE

\ 2.	C'	2.
100	100	20.5
3	A 17 C	- CA
,	360	رين ليل ليا
	3	300

	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 003/2025				DATA DA MEDIÇÃO	AEDIÇÃO:		60/60	03/09/2025		
OBJETO: FREI MIG	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTÔNIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FREI MIGUELINHO.	ANTÔNIA	I, LOCALIZADA	NA CIDADE DE	EMPRESA C	ONTRATADA	: HINOVE SERVI	ços de cons	TRUÇÃO E TRANSPC	empresa contratada: hinove serviços de construção e transporte escolar eireli	
VALOR C	VALOR CONTRATADO:	\$	106.191,00		VALOR ACUMULADO:	MULADO:			RŞ	86.360,30	
VALOR D	VALOR DO BOLETIM:	R\$	9.993,13		SALDO:				R\$	19.830,70	
				CONTRATADO	0		BM 03	13	ACUMULADO	SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	TOTAL	QUANT.	VALOR	VALOR	VALOR	%
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M3	132,90	29,36	R\$	3.901,94	2,80	82,21	R\$ 275,99	R\$ 3.625,95	7,07%
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E ARENA, PREPARO MECANOS COM BETONERA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE. LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO ESPESSURA 2CM. AF. 0772021	M2	132,90	28,95	R\$	3.847,45		0,00	R\$ 3.821,40	R\$ 26,05	89,32%
6.3	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M*AF_022233 PE	M2	139,94	47,17	R\$	96,000,96		0,00	R\$ 6.356,63	R\$ 244,33	%08'36%
7.0	COBERTA	R\$		19.687,29							
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	142,55	22,13	88 8	3.154,63			R\$ 2.997,95	R\$ 156,68	%00'0
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIRROCNIENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 144 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAJOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO (CAMENTO AF_07/2019	M2	142,55	52,14	RS	7.432,55		0,00	R\$ 6.947,13	R\$ 485,42	40,34%
7.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	132,90	56,92	R\$	7.564,66	132,00	7.513,44	R\$ 7.513,44	R\$ 51,22	99,32%
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0772019	Σ	25,60	48,51	R\$	1.241,85		00'00	R\$ 1.081,77	R\$ 160,08	87,11%
7.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_0872022	Σ	10,00	29,36	R\$	293,60		00'0	R\$ 0,00	R\$ 293,60	0,00%
8.0	ESQUADRIAS	R\$		3.442,24					•		
8,	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	QND	2.00	266,43	R\$	532,86		00'0	R\$ 532,86	R\$ 0,00	100,00%
8.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2012	M2	12,00	228,86	SS.	2.746,32		00'0	R\$ 0,00	R\$ 2.746,32	%00'0
ю 6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	QND	2,00	81,53	R\$	163,06		00'0	R\$ 163,06	R\$ 0,00	100,00%
9.0	PINTURA	RS		5.139,10							
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	293,24	17,16	R\$	5.031,99		00'0	R\$ 0,00	R\$ 5.031,99	%00'0
9.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	6,72	15,94	RS	107,11		00'0	R\$ 0,00	R\$ 107,11	%00'0
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS		3.318,28							
10.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODOTO EMBURDOE DE MASAGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, PASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LÁMPADA), AF_11/2022	QND	8,00	162,08	85 85	1.296,64	8,00	1.296,64	R\$ 1.296,64	R\$ 0,00	100,00%
										Circle Control	200

			-							
VALOR C	VALOR CONTRATADO:	RŞ	106.191,00		VALOR ACUMULADO:			R\$ 8	86.360,30	
VALOR D	VALOR DO BOLETIM:	R\$	9.993,13		SALDO:			R\$ 1	19.830,70	
			3	CONTRATADO	2	BM 03)3	ACUMULADO	SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	VALOR	VALOR	%
10.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	. QN	0,00	134,86	R\$ 809,16	6,00	809,16	R\$ 809,16	R\$ 0,00	100,00%
10.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (20A250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRADUPO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO) AF_11/2022	QND	2,00	175,74	R\$ 351,48		00'0	R\$ 0,00	R\$ 351,48	%00'0
10.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 12/13vv- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	QND	8,00	36,46	R\$ 291,68	8,00	291,68	R\$ 291,68	R\$ 0,00	100,00%
10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	QND	4,00	13,09	R\$ 52,36		00'0	R\$ 0,00	R\$ 52,36	%00'0
10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	QND	1,00	24,43	R\$ 24,43		00'0	R\$ 0,00	R\$ 24,43	%00'0
10.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR. EM ALVENARA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_122020	QNN	1,00	153,26	R\$ 153,26		00'0	R\$ 0,00	R\$ 153,26	%00'0
10.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÀMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	QND	1,00	80,05	R\$ 80,05		00'0	R\$ 0,00	R\$ 80,05	%00'0
10.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA E DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	QND	1,00	84,49	R\$ 84,49		00'0	R\$ 80,05	R\$ 4,44	94,74%
10.10	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	QND	1,00	174,73	RS 174,73		00'0	R\$ 0,00	R\$ 174,73	%00'0
							00'0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total					R\$ 106.191,00		R\$ 9.993,13	R\$ 86.360,30	R\$ 19.830,70	81,33%
	The second secon									

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTÔNIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE EMPRESA CONTRATADA: HINOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR ERELI FIREI MIGUELINHO.

03/09/2025

DATA DA MEDIÇÃO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 003/2025

31.506.321/0001-96
IHNOVE SERVICOS DE GOÑS JEUCAD E TRANSPORTE
ESCALAPERELI : EPP
SIT DE L'OCES, 11 PR
ZONA RURAL - CEP: 55.730-000
BOM JARDIM - PE

CREA n° 1820795489 PE Cláudio César